

No	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքների տևողությունը շաբաթներով													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Նախաշինարարական և ապամոնտաժման աշխատանքներ	■													
2	Նախնական հիմնական լուծումներ	■	■												
3	Հողային աշխատանքներ	■	■												
4	Նկուղային հարկի հնվերտորային սենյակի վերանորոգում	■	■	■											
5	Կրող կոնստրուկցիաների հիմքեր, հող մասի հիմնասյուների տեղակայում, կուտակված շինադրի տեղափոխում			■	■	■	■								
6	Կրող կոնստրուկցիաների ձգում, տարածքի ցանկապատում							■	■	■					
7	Մալուխների անցկացում		■			■	■								
8	Հողանցման ցանցի մոնտաժ						■								
9	Արտ. էլ. լուսավորության համակարգ և օդերևութաբանական կայան									■	■				
10	ՖՎ վահանակների տեղադրում									■	■				
11	Բարեկարգում, կուտակ. շինադրի տեղափոխում									■	■	■			
12	Ինվերտորների տեղադրում, էլ. միացում							■							
13	Տեսահսկման համակարգի տեղակայում									■					
14	Օդերևութաբանական կայանի միացում										■				
15	Համակարգչի տեղադրում											■			
16	ԱՖԷԿ կարգաբերման աշխատանքներ												■		
17	ԱՖԷԿ գործարկում Աշխատանքների ավարտական փուլ												■	■	■

**Ծանոթություն**

- Տեխնիկական խումբ՝ 7 հոգի (1 հիմններ, 6 տեխնիկներ)
- Ինժեներական խումբ՝ 7 հոգի (1 ավագ ինժեներ, 1 ավագ ինժեների օգնական, 5 ինժեներներ)
- Հորատման, բետոնացման և ցցախիման մեքենա-մեխանիկատորային խումբ՝ 5 հոգի (3 մեքենավարներ 2 տեխնիկ ցցախիմ և հորատող մեքենավարների)
- Սենյակի ներքին հարդարման վարպետներ՝ 2 հոգի
- Տարածքի բարեկարգման վարպետներ՝ 3 հոգի

\* Հնարավոր համանման աշխատանքներն ընթանում են 2 ուղղությամբ միաժամանակ. տանիքային մասում և հողատարածքում